試験結果報告書

管理番号 2025XXXXX
令和 ○年 ○月 ○日〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

(株)見本

殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
(公財)沖縄県建設技術

理事長 理事長

工事名	令和○年度橋梁下部工補修工事				
工事場所	那覇市○○地内				
打設箇所	橋脚躯体工				
製作年月日	令和7年4月1日	(製造・生コン)工場名	(株)センター		
材料	セメントの種類	普通	混和材	-	
配合条件	水セメント比又は水結合材比(%)	粗骨材最大寸法(mm)	設計スランブ又はスランブフロー(cm)	呼び強度(N/mm ²)	
	43	20	12	30	
供試体	形状・寸法(cm)	スランブ又はスランブフロー(cm)	空気量(%)	塩化物量(kg/m ³)	養生方法
	φ10×20	10.0	4.5	0.054	標準養生

備考

JIS A 1108:2018

コンクリート圧縮強度試験

試験責任者			試験年月日	材齢	
(公財)沖縄県建設技術センター			試験研究部長	令和7年4月29日	28 日
項目 No.	直径 (mm)	断面積 (mm ²)	最大荷重 (kN)	圧縮強度 (N/mm ²)	備考
1	100.0	7854	307	39.1	
2	100.0	7854	319	40.6	
3	100.0	7854	310	39.5	
平均				39.7	

備考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

試験結果報告書

管理番号 2025XXXXX
令和 ○年 ○月 ○日〒902-0064
沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

(株)見本

殿

〒902-0064
那覇市寄宮1-7-13
(公財)沖縄県建設技術センター

理事長 理事長

工事名	令和○年度○○大橋補強工事				
工事場所	那覇市○○地内				
打設箇所	P○○ダンパー設置工				
製作年月日	令和7年4月1日	(製造・生コン)工場名	(株)センター		
配合条件	水セメント比(%)	粗骨材最大寸法(mm)	設計スランプ(cm)	呼び強度(N/mm ²)	
供試体	形状・寸法(cm)	スランプ(cm)	空気量(%)	塩化物量(kg/m ³)	養生方法
	φ5×10				標準養生
備考					

JIS A 1108準拠

モルタル圧縮強度試験

試験責任者			試験年月日		材齢	
(公財)沖縄県建設技術センター			試験研究部長		令和7年4月29日	28 日
No.	項目	直径 (mm)	断面積 (mm ²)	最大荷重 (kN)	圧縮強度 (N/mm ²)	備考
1		50.0	1964	153	77.9	
2		50.0	1964	164	83.5	
3		50.0	1964	162	82.5	
	平均	—	—	—	81.3	

備考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

試験結果報告書

管理番号 2025XXXXX

令和 ○年 ○月 ○日

〒902-0064

沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

(株)見本

殿

〒902-0064

那覇市寄宮1-7-13

(公財)沖縄県建設技術センター

理事長 理事長

工事名	令和○年度○○湾港工事				
工事場所	那覇市○○地内				
打設箇所	エプロン工 コンクリート舗装				
製作年月日	令和7年4月1日	(製造・生コン)工場名	(株)センター		
配合条件	水セメント比又は水結合材比(%)	粗骨材最大寸法(mm)	設計スランブ又はスランブフロー(cm)	呼び強度(N/mm ²)	
	43.1	20	6.5	4.5	
供試体	形状・寸法(cm)	スランブ又はスランブフロー(cm)	空気量(%)	塩化物量(kg/m ³)	養生方法
	15×15×53	5.5	3.8	0.042	標準養生
備考					

JIS A 1106:2018

コンクリート曲げ強度試験

試験責任者		試験年月日		材齢					
(公財)沖縄県建設技術センター 試験研究部長		令和7年4月29日		28 日					
項目 No.	供試体の破壊断面の測定値(mm)				スパン (mm)	最大荷重 (N)	曲げ強度 (N/mm ²)	備考	
	幅	平均	高さ						平均
1	1	150.0	150.0	1	150.0	150.0	450	45600	6.08
	2	150.0		2	150.0				
	3	150.0							
2	1	150.0	150.0	1	150.0	150.0	450	44100	5.88
	2	150.0		2	150.0				
	3	150.0							
3	1	150.0	150.0	1	150.0	150.0	450	36300	4.84
	2	150.0		2	150.0				
	3	150.0							
平均							5.60		

備考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。

試験結果報告書

管理番号 2025XXXXX

令和 ○年 ○月 ○日

〒902-0064

沖縄県那覇市寄宮1-7-13

会社名(氏名)

(株)見本

殿

〒902-0064

那覇市寄宮1-7-13

(公財)沖縄県建設技術センター

理事長 理事長

工事名	令和○年度○○地区法面整備工事				
工事場所	那覇市○○地内				
採取箇所	No.3 (上段)法枠吹付				
製作年月日	令和7年4月1日	(製造・生コン)工場名	(株)センター		
配合条件	水セメント比(%)	粗骨材最大寸法(mm)	設計スランプ(cm)	呼び強度(N/mm ²)	
供試体	形状・寸法(cm)	スランプ(cm)	空気量(%)	塩化物量(kg/m ³)	養生方法
	φ5×10				標準養生
備考	吹付モルタル				

JIS A 1107

JIS A 1108 準拠

モルタルコア圧縮強度試験

試験責任者						試験年月日		材齢	
(公財)沖縄県建設技術センター 試験研究部長						令和7年4月29日		28 日	
項目 No.	直径 (mm)	高さ (mm)	断面積 (mm ²)	高さ と 直径の比	補正 係数	最大荷重 (kN)	(補正前) 圧縮強度 (N/mm ²)	(補正後) 圧縮強度 (N/mm ²)	備考
	1	50.0	100.0	1964	2.00	1.00	47.3	24.1	
2	50.0	100.0	1964	2.00	1.00	50.7	25.8	25.8	
3	50.0	100.0	1964	2.00	1.00	49.0	24.9	24.9	

備考

・本報告書の試験結果は、本報告書の記載の試料のみについて有効です。